

2.2 Nebenanlagen

Für die GR an unseren Nebenanlagen (Wohngrundstücken, Kultur- und Sozialanlagen) sah der Plan TDM 100,0 vor. Bis auf die Erneuerung des Fußbodenbelages im Kinderheim To, die auf 1961 verschoben werden mußte, konnten alle Maßnahmen zur Durchführung kommen.

Der Mittelaufwand dafür betrug TDM 87,7.

II Eigenleistungen für Invest- und GR-Vorhaben, Behebung von Beschädigungen, Abbruch und Verschrottung sowie Leistungen zu Lasten anderer Fonds.

1. Investitionen:

	Plan TDM	Ist TDM	Erfüllung in %
Abt. Schienenfahrzeuge	49,8	74,2	149,0
" Kraftfahrzeuge	21,7	21,0	96,8
" Bau	34,2	87,7	256,4
" Stromversorgung	54,9	87,3	159,0
Sonstiges	6,9	0,4	6,7
BGK und andere GK	14,1	17,4	123,4
Lehrausbildung	1,0	4,8	480,0
	182,6	292,8	169,6
./.. Umlage	20,6	39,1	189,8
Gesamt:	162,0	253,7	156,6

Die Übererfüllung im Kostenträger 411 - Investitionen - in fast allen Abteilungen erklärt sich daraus, daß zu Ende des Jahres dem Betrieb Rückflußmittel zugewiesen wurden, die den einzelnen Abteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Eine Planberichtigung wurde aber in den betreffenden Abteilungen nicht vorgenommen. Die Abt. Bau erhielt z.B. rund TDM 50,0 für den Bau der Gleisschleife Hainsberg, die ursprünglich im Plan nicht vorgesehen war. Es wurden dafür Materialbereitstellungen und Vorlaufarbeiten durchgeführt. Eine weitere Ursache der Übererfüllung ist der höhere Anteil an Eigenleistungen als planmäßig vorgesehen war, da Fremdfirmen für die Arbeiten nicht im vollen Umfange zu bekommen waren.