

Mehr		Weniger		N <sup>o</sup>	Erläuterungen
M	S	M	S	noch 31.	
344 170	77	507 424	56		
					Mehr: 921 M 08 S
					Weniger: 1 208 M 80 S
				8.	857 " 99 " — " — " Übertrag.
					infolge dringender und umfang-
					reicher Dach-, Fuß-, Anstrich-,
					Wasserleitungs- und Einfriedi-
					gungsarbeiten,
				9.	— " — " 153 " 43 "
				10.	— " — " 187 " 15 "
				11.	— " — " 124 " 84 "
				12.	— " — " 133 " 12 "
				13.	— " — " 41 " 85 "
				14.	— " — " 579 " 77 "
				15.	— " — " 5 " 27 "
				16.	27 " 21 " — " — " durch verschiedene dringende Aus-
					besserungsarbeiten,
					1806 M 28 S 2 434 M 23 S = 627 M 95 S weniger,
				II. 1.	— " — " 222 " 17 " ein Teil der vorgesehenen Gas-
					leitungsarbeiten wurde nicht aus-
					geführt,
				2.	— " — " 550 " — " weil infolge anderweiter Raumver-
					teilung die Einrichtung eines Akku-
					mulatorenraumes unterbleiben
					konnte,
					85 " 43 " durch Ersparnis bei Neuverlegung
					der Wasserleitung,
					366 " 10 " für die übrigen Ausführungen infolge
					von Mehrarbeiten und erhöhter
					Materialpreise,
				3.	50 " 74 " — " — " für Herstellung eines zweiten Wasser-
					leitungsanschlusses,
					654 " 55 " die Überdachung der Wendeltreppe
					mußte wegen baulicher Schwierig-
					keiten unterbleiben; nur der vor-
					gesehene Anstrich der Treppe wurde
					ausgeführt,
					98 " 04 " ; 4500 M für Herstellung eines elek-
					trischen Lastenaufzuges wurden auf
					1915 überschrieben — vergl. An-
					hang IV —
				4.	15 " 69 " — " — " für Mehrarbeiten bei Befestigung
					des Fußbodens in der Sommer-
					halle,
					735 " 26 " durch günstiges Ausschreibungsergeb-
					nis bei den übrigen Arbeiten,
				5.	133 " 12 " — " — " für Mehrarbeiten bei der Deckenver-
					kleidung in der Lackiererei und Ein-
					richtung einer Feuermeldeanlage,
					473 " 67 " durch billigere Herstellung der Blitz-
					ableiteranlage,
				6.	— " — " 45 " 52 "
				7.	— " — " 1 200 " — " die Ausführung unterblieb vor-
					läufig aus baulichen Gründen,
				8.	— " — " 18 " 95 "
				9.	— " — " 250 " — " von der geplanten Einrichtung einer
					Kellerbeleuchtung im Bahnhof Wic-
					ten mußte wegen Schwierigkeit der
					Stromzuführung abgesehen werden,
					bei den übrigen Ausführungen,
					nämlich:
					M S
					109 12 mehr durch Verbesse-
					rungen usw.,
					44 95 weniger durch Minderauf-
					wand für Leitungsmate-
					rial,
					64 " 17 " — " — "
					2 436 M 10 S 6 767 M 82 S Seitenbetrag
344 170	77	507 424	56		