

**Zusammenstellung der Kosten, welche auf die theilweise Herstellung
der Strecke Brüx-Klostergrab bis jetzt verwendet sind.**

Position.	Gegenstand der Ausgabe.	Geldbetrag	
		im Einzelnen Gulden, österr. Währ.	im Ganzen
	Cap. II. Vorarbeiten.		
a, b u. c.	Totalkosten der Vermessungen incl. Erwerb des Projects		90000
	Cap. III. Grunderwerb.		
a u. b.	Grundentschädigung für Land zu Bahn- und Nebenanlagen, Nutzungs- und Umwegsentschädigungen, sowie Commissionskosten, Steuerregulirung etc. bei einem Erwerb von ca. 2400 Ar		85000
c u. d.	vacat.		
	Cap. IV. Technische Bauverwaltung und Bauaufsicht.		
a—e.	Gehalte des technischen Personals, Bauaufwand, Druckkosten, Unterstützungen zusammen		24000
	Cap. V. Erd- und Felsenarbeiten und Kunstbauobjecte.		
a.	Damm- und Einschnittsarbeiten am Bahnkörper nebst Böschungsbefestigungen bei einer Massenbewegung von 244000 Kb ^m	260000	
b.	Erd- und Felsenarbeiten ausserhalb des Bahnkörpers	30000	
c.	Kunstbauobjecte, fertig gestellte, innerhalb des Bahnkörpers, sowie Böschungsabpflasterungen bei einem Ausmass in Quader-Bruchstein, Schichtstein- und Trockenmauerwerk von 13600 Kb ^m	180000	
	ferner Vorrath an Baumaterialien, nämlich: Quader, Schicht-Bruchsteine und Sand	15000	
	ferner Eisenconstructions für Brücken und Durchlässe	19150	
d.	Kunstbauobjecte ausserhalb des Bahnkörpers	6000	
	Sa. Cap. V.		510150
	zu übertragen		709150