

BW Gohlis

Beschaffung und Einbau eines Trockengleichrichters und Relais für die Automatik.

BW Neustadt

Ersatz eines EAU durch einen Eisengleichrichter 1000 A 600 V.

BW West

Ersatz der alten Ölschalter durch SW Strömungsschalter Zultg. 1, Gleichrichter 3 und 4.

Umbau des 600 V. -- Streckengerüsts.

BW Bühlau

Einbau einer neuen Gleichrichtereinheit 1000 A, 600 V.
Umbau des 600 V Streckengerüsts.

FUW

Umbau der Gleichrichteranlage einschl. Ersatz der beiden 500 A-Eisengleichrichter durch eine Eisengleichrichtereinheit 1000 A, 600 V.

BW Tolkewitz

Aufstellung einer 60 V-Batterie für die Streckenautomatik.

BW Loschwitz

Ersatz der Akku-Batterie-Platten.

Durchsichten

Die planmässig vorgesehenen Durchsichten konnten wegen Stahldraht- und Mastenknappheit nicht voll realisiert werden. Insgesamt wurden 12.775 km revidiert.

11. Herstellung von Konsumgütern

Der Plan Konsumgüter in Höhe von DM 285.000,-- wurde mit 287.938,90 DM = 101,03 % erfüllt. Im einzelnen wurden folgende Konsumgüter an den sozialistischen Handel ausgeliefert:

1.355	Stück	Roheisschränke	TDM	176,2
5.519	"	Kinderhosen	"	61,6
404	"	Sackkarren	"	34,6
3.680	"	Wegeinfassungen	"	7,5
309	"	Haushalt-Einachswagen		8,0
			TDM	287,9
			=====	