21

verlassen werden müssen, weil die ganzen
alten Baue verschossen sind.
Da man nun schon zuvor diesen Ort blos
einzig und allein weiter fortbetrieben, um
die alten Gebäude zu lösen, und dann
die vorhandenen Erzbaue zu belegen,
so giengen man jetzt um so weniger von
dem Leubnitz genannten Orte ab, da man
sich nun überzeugt war, sogleich einen Erz-
bau anzutreffen.
Nun hatte man aber eine beträchtliche
Wassermenge über sich, daher vorsichtig
zu Werke gegangen werden müßte, wes-
halb auch mit sieben Bohrern vorgebohrt
wurde, von welchen eins in der Firste,
eins auf der Sohle, eins in den Seitenwänden
ferner auch eins im [illegible] und endlich
auch eines in der Mitte des Ortstoßes be-
findlich war, welche dann freilich [illegible]
[illegible] verursachte.

§ 32.

Der Durchschlag wurde endlich auch gemacht,
dabei aber beträchtlich viel Wasser erschro-
tten, so daß man nichts weiter als in 8 Tagen